

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.16/9-6-2026 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθμ. Απόφασης 83**Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση και βελτίωση οδικής ασφάλειας της Λεωφόρου Στρατού από την Χ.Θ.: 0+0,0 μέχρι την Χ.Θ.: 0+533 μ.»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 9 Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.14641/4-6-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του και με την προεδρία τού ιδίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τον νόμο, στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α', για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 35 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 25 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1) Ιωάννης Δρεμισίης (Πρόεδρος) | 14) Σάββας Μελισσόπουλος |
| 2) Παναγιώτης Αμβροσιάδης | 15) Σιαμπάν Μπαντάκ |
| 3) Ηλίας Ασκαρίδης | 16) Σελαϊντήν Μπογιάρ Αχμέτ |
| 4) Ελένη Γιάνναρου | 17) Κυριάκος Παπαδόπουλος |
| 5) Κωνσταντίνος Γκαγκαλίδης | 18) Ελισάβετ Παυλίδου |
| 6) Νικόλαος Γουναρίδης | 19) Ιωάννης Πεπονίδης |
| 7) Χαράλαμπος Ευστρατίου | 20) Αναστάσιος Ταρενίδης |
| 8) Ιωάννης Ζερενίδης | 21) Ιωάννης Τσάπαλης |
| 9) Θωμάς Ηλιάδης | 22) Μιχαήλ Τσέπελης |
| 10) Δέσποινα Θεοδωρίδου | 23) Μάριος Τσορμπατζίδης |
| 11) Στέφανος Ιγιαννίδης | 24) Εμμανουήλ Φανουράκης |
| 12) Χρήστος Κυρπόγλου | 25) Αθανάσιος Χατζηαντωνίου |
| 13) Πασχάλης Λύρατζης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1) Σταύρος Αμοιράς | 6) Σουά Μπεκήρ Ογλού |
| 2) Ιπποκράτης Καμαρίδης | 7) Βασίλειος Παπαδόπουλος |
| 3) Λεβεντ Καρά Οσμάν Χασάν | 8) Χρήστος Παππάς |
| 4) Ηλίας Κοτόπουλος | 9) Παναγιώτης Σταυρακάρας |
| 5) Ινάτς Μουσταφά Ογλού | 10) Εμμανουήλ Τσέπελης |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Ευστράτιος Κοντός και ο πρόεδρος της ΔΚ Κομνηνών Γεώργιος Κεβεντζίδης.

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμισίης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ.πρωτ.13903/29-5-2026 εισήγηση του Αντιδημάρχου ΔΤΥΔΞ, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του αρθ.147 του ν.4412/2016, Την από 29.05.2026 αναφορά της αν. προϊσταμένης της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης. Το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου δεν δύναται να ολοκληρωθεί έως τις 30-5-2026, ημερομηνία περαίωσης σύμφωνα με την με αρ. 53/27-4-2026 απόφαση Δημ. Συμβουλίου.

Εισηγούμαι την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ Χ.Θ.: 0+0,0 ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ Χ.Θ.: 0+533 μ.» «με αναθεώρηση», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του ν.4412/2016 κατά 95 ημέρες, ήτοι έως τις 31-8-2026»

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έδωσε τον λόγο στον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Μπροστά» Σάββα Μελισσόπουλο, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε, ότι: «η παράταξή μας, κατανηγίζει τη νέα αυτήν παράταση, διότι η ανοχή στις συνεχείς καθυστερήσεις, δεν μπορεί να είναι απεριόριστη. Υπερψηφίσαμε

την προηγούμενη παράταση, υποθέτοντας ότι θα υπάρχει κι άλλη, δίνοντας τον απαιτούμενο χρόνο για την ολοκλήρωση του έργου. Σήμερα, όμως βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια ακόμα παράταση, που επιβεβαιώνει τον κακό προγραμματισμό, την έλλειψη αποτελεσματικής παρακολούθησης και την αδυναμία της διοίκησης να διασφαλίσει την έγκαιρη υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου. Σήμερα, δεν καταψηφίζουμε την ολοκλήρωση του έργου, καταψηφίζουμε την κανονικοποίηση της καθυστέρησης και την προσπάθεια να μετατραπεί η διοικητική ανεπάρκεια και καθυστέρηση σε νέα προθεσμία».

Αμέσως μετά, ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Εμμανουήλ Φανουράκη, ο οποίος δήλωσε ότι: «Καταψηφίζουμε την παράταση, ουσιαστικά γιατί με ευθύνη της δημοτικής αρχής θεωρούμε ότι φτάσαμε οριακά στην ολοκλήρωση του προγράμματος και της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και για μια ακόμη φορά ενώ, έχουν ψηφιστεί όλες οι παρατάσεις με αναθεώρηση, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και η υπηρεσία, ενημερώνουν το σώμα ότι δεν θα πληρώσουμε ούτε ένα € παραπάνω από τον προϋπολογισμό του έργου, θεωρούμε και ευελπιστούμε να διαψευδούμε και θεωρούμε να μην είναι μια νέα τακτική της δημοτικής αρχής όπου αν πληρωθούν παραπάνω χρήματα από τη ΣΑΤΑ γι' αυτό το έργο ουσιαστικά στερούνται οι πολίτες της Ξάνθης, μία νέα ανάπλαση ή έργο και πιστεύουμε να μην είναι ένα ακόλουθο της τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΞ, όπου 12εκ€ καλούνται να πληρώσουν οι πολίτες μέσα στην επόμενη πενταετία, για να καλύψουν τις υποχρεώσεις της ΔΕΑΞ»

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση, σύμφωνα με την εισήγηση, παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση και βελτίωση οδικής ασφάλειας της Λεωφόρου Στρατού από την Χ.Θ.: 0+0,0 μέχρι την Χ.Θ.: 0+533 μ.», «με αναθεώρηση», σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 147 του ν.4412/2016 κατά 95 ημέρες, ήτοι έως τις 31-8-2026.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Σάββας Μελισσόπουλος, Πασχάλης Λύρατζης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Ηλίας Ασκαρίδης και Παναγιώτης Αμβροσιάδης, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της απόφασης.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Δρεμσίζης
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 10-6-2026
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου
Μαρία Άννα Ανδρέου