

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.2/24-1-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 31

Περίληψη

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ
ΔΥΟ (2) ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 24 Ιανουαρίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.2611/18-1-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 26 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------------|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 16) Ξυνίδης Αθανάσιος |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος | 17) Παναγιωτίδης Γρηγόρης |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος | 18) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 4) Βασιλούδης Ηλίας | 19) Πατσίδου Δέσποινα |
| 5) Βορίδης Δημήτριος | 20) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 6) Γιατζόγλου Κωνσταντίνος | 21) Πούλιος Χρίστος |
| 7) Δρεμισίλης Ιωάννης | 22) Ταρενίδης Παναγιώτη |
| 8) Ηλιάδης Θωμάς | 23) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 24) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 10) Καλογεράς Κρίτων | 25) Φιλίππου Φίλιππος |
| 11) Κολλάρος Γεώργιος | 26) Φωτιάδης Νικόλαος |
| 12) Κυριακίδης Αλέξανδρος | |
| 13) Μούρκας Χρήστος | |
| 14) Μπεκτές Σαμπρή | |
| 15) Μπένης Δημήτριος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1) Αχμέτ Ογλού Χουσεϊν | 5) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 2) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία | 6) Τοπ Ισμέτ |
| 3) Μαζαράκης Σπύρος | 7) Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ |
| 4) Σπυριδόπουλος Νικόλαος | |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου, Ανδρεάδης Αναστάσιος, της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Μπαντάκ Μπεσήμ, και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος και Καρυοφύτου Σεραφιάς Διαμαντής.

Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Βασιλούδης Ηλίας, Βορίδης Δημήτριος, Καλογεράς Κρίτωνας, Ξυνίδης Αθανάσιος, Παναγιωτίδης Γρηγόρης, Πατσίδου Δέσποινα αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 25^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθμ.πρωτ.2511/17-1-2013 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

Σας αναφέρω ότι με την με αριθμ. πρωτ.773/08-01-13 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ», αιτείται παράταση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 10-02-13 για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 12-03-12 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν στις 11-12-12. Με προηγούμενη απόφασή σας εγκρίνατε παράταση προθεσμίας περαίωσης έως τις 11-01-13.

Η υπηρεσία αποδέχεται τους λόγους της παράτασης και η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή διατυπώνει σύμφωνη γνώμη με το αρ. πρωτ.109/14-01-13 έγγραφό της.

Κατόπιν αυτού σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι 10-02-13, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94..

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και την 1) το αρ. πρωτ.109/14-01-13 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής με το οποίο διατυπώνει σύμφωνη γνώμη 2) υπ' αριθμ.232/2011 ομόφωνη απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΓΕΦΥΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΥΝΘΟΥ» «με αναθεώρηση» μέχρι **10-2-2013**, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 25-1-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ανδρέου Μαρία - Άννα