

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθ.12/3-8-2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

**Αριθ. Απόφασης 227****Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης και έγκριση 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ και 2<sup>ου</sup> ΠΚΤΝΜΕ του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ»

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 3 Αυγούστου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.34323/30-7-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμισίτη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 28 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1) Δρεμισίτης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 16) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν   |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος           | 17) Ξυνίδης Αθανάσιος         |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος          | 18) Παπαδόπουλος Κυριάκος     |
| 4) Γιαννώτα Θεοδώρα              | 19) Παπασταματίου Γεώργιος    |
| 5) Γκιρτζίκη Αλεξία              | 20) Παρτσαλίδου Δέσποινα      |
| 6) Θεοδωρίδης Αναστάσιος         | 21) Σδρέβανος Μαρίνος         |
| 7) Καμαρίδης Ιπποκράτης          | 22) Ταρενίδης Παναγιώτης      |
| 8) Κίρατζη Ερκάν                 | 23) Τριανταφυλλίδης Κων/νος   |
| 9) Κολλάρος Γεώργιος             | 24) Τσιακίρογλου Σωτήριος     |
| 10) Κυριακίδης Αλέξανδρος        | 25) Χασάν Ογλού Ορχάν         |
| 11) Λομβαρδέας Μιχαήλ            | 26) Χασάν Ογλού Φερτούν       |
| 12) Λύρατζης Πασχάλης            | 27) Χατζηευφραϊμίδης Ιορδάνης |
| 13) Μιχαλοπούλου Αλίκη           | 28) Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ      |
| 14) Μούρκας Χρήστος              |                               |
| 15) Μποζ Ραμαδάν                 |                               |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1) Γουναρίδης Στυλιανός    | 9) Μπαντάκ Σιαμπάν      |
| 2) Δημούδη Χρυσούλα        | 10) Πούλιος Χρίστος     |
| 3) Ηλιάδης Θωμάς           | 11) Τσέπελης Εμμανουήλ  |
| 4) Ιγιαννίδης Στέφανος     | 12) Τοπ Ισμέτ           |
| 5) Καλογεράς Κρίτων        | 13) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 6) Καρά Αχμέτ              |                         |
| 7) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ |                         |
| 8) Μπένης Δημήτριος        |                         |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα κ. Κιουτσούκ Ραϊφ και Καρυοφύτου κ. Σερεφιάς Διαμαντής.

Ο Πρόεδρος Δρεμισίτης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.33037/23-7-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρω ότι στις 13-05-2014 έγινε η δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου του παραπλεύρως έργου, στην οποία μειοδότης αναδείχτηκε η Κ/ΞΙΑ ΓΑΛΗΝΟΥ ΕΛΕΝΑ – ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ' σύμφωνα με την αρ. 128/10-06-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και στις 29-08-2014 ακολούθησε η υπογραφή της σχετικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου, με προθεσμία περαίωσης στις 28-05-2015.

Με την αρ. 133/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου μέχρι τις 11-07-2015.

Με την αρ. πρωτ. 24349/08-06-2015 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ», αιτείται παράταση ενός μήνα (30 ημερολογιακών ημερών), για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Η υπηρεσία μας αποδέχεται τους λόγους της παράτασης, σύμφωνα με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση.

Επίσης σας αναφέρω ότι συντάχθηκε και θεωρήθηκε ο 2<sup>ος</sup> Α.Π. και το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ» για τους λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση αυτού. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π.Ε. Ξάνθης γνωμοδότησε θετικά για την έγκρισή τους.

Κατόπιν αυτού, σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο:

α) την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι τις 10-08-2015 σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94 και

β) την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π. και 2<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 43 του ΠΔ 609/85 και του άρθρου 3 του ΠΔ 171/87.».

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση,

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, τη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ» «με αναθεώρηση» μέχρι 10-08-2015, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

Β) Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Α.Π. και 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ» σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 43 του ΠΔ 609/85 και του άρθρου 3 του ΠΔ 171/87.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Ανταμπούφης Νικόλαος και Κολλάρος Γεώργιος ψήφησαν Λευκό.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος  
Δρεμισίτζης Ιωάννης  
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 6-08-2015  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ανδρέου Μαρία - Άννα