

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθ.20/27-8-2025 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

**Αριθμ. Απόφασης 154****Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τεχνικών έργων, αποκατάσταση ζημιών και βελτίωση βατότητας οδικών τμημάτων του Δήμου Ξάνθης» – εργολαβία: «βελτίωση βατότητας τμημάτων οδικού δικτύου»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 27 Αυγούστου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.22795/22-8-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του και με την προεδρία του ιδίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τον νόμο, στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α΄, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 35 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 29 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| 1) Ιωάννης Δρεμισίζης (Πρόεδρος) | 16) Ινάτς Μουσταφά Ογλού    |
| 2) Παναγιώτης Αμβροσιάδης        | 17) Σιαμπάν Μπαντάκ         |
| 3) Σταύρος Αμοιράς               | 18) Σουά Μπεκήρ Ογλού       |
| 4) Ηλίας Ασκαρίδης               | 19) Σελαϊντήν Μπογιάρ Αχμέτ |
| 5) Ελένη Γιάνναρου               | 20) Βασίλειος Παπαδόπουλος  |
| 6) Κωνσταντίνος Γκαγκαλίδης      | 21) Κυριάκος Παπαδόπουλος   |
| 7) Νικόλαος Γουναρίδης           | 22) Ελισάβετ Παυλίδου       |
| 8) Χαράλαμπος Ευστρατίου         | 23) Ιωάννης Πεπονίδης       |
| 9) Ιωάννης Ζερενίδης             | 24) Αναστάσιος Ταρενίδης    |
| 10) Θωμάς Ηλιάδης                | 25) Ιωάννης Τσάπαλης        |
| 11) Δέσποινα Θεοδωρίδου          | 26) Μιχαήλ Τσέπελης         |
| 12) Στέφανος Ιγιαννίδης          | 27) Μάριος Τσορμπατζίδης    |
| 13) Ιπποκράτης Καμαρίδης         | 28) Εμμανουήλ Φανουράκης    |
| 14) Λεβεντ Καρά Οσμάν Χασάν      | 29) Αθανάσιος Χατζηαντωνίου |
| 15) Χρήστος Κυρπόγλου            |                             |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| 1) Ηλίας Κοτόπουλος     | 4) Χρήστος Παππάς         |
| 2) Πασχάλης Λύρατζης    | 5) Παναγιώτης Σταυρακάρας |
| 3) Σάββας Μελισσόπουλος | 6) Εμμανουήλ Τσέπελης     |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Ευστράτιος Κοντός και ο Πρόεδρος Κομνηνών Γεώργιος Κεβεντζίδης.

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμισίζης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 11<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ.πρωτ.21337/8-8-2025 εισήγηση του Αντιδημάρχου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του αριθ.147 και του αριθ.156 του Ν.4412/2016 2.Την από 07.08.2025 αναφορά της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης.3.Το γεγονός ότι η υπηρεσία διατυπώνει θετική γνώμη για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου με αναθεώρηση κατά **τρεις (3) μήνες ήτοι έως 09.12.2025.**

**Εισηγούμαι**

Θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» – εργολαβία: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 κατά **τρεις (3) μήνες ήτοι έως 09.12.2025.**

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση,

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» – εργολαβία: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 κατά **τρεις (3) μήνες ήτοι έως 09.12.2025.**

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ο Πρόεδρος  
Ιωάννης Δρεμσίζης  
(Υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 28-7-2025  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου  
α.α.  
Αικατερίνη Τσαπαδίκου