

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθ.33/18-12-2025 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

**Αριθμ. Απόφασης 248****Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση οικοπέδου και κατασκευή πεζοδρομίου στον οικισμό Κάτω Καρυόφυτο»

Στην Ξάνθη και στο Δημορχιακό κατάστημα, σήμερα 18 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.35519/12-12-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του και με την προεδρία του ίδιου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τον νόμο, στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α', για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 35 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 27 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1) Ιωάννης Δρεμισίης (Πρόεδρος) | 15) Σιαμπάν Μπαντάκ         |
| 2) Παναγιώτης Αμβροσιάδης       | 16) Σουά Μπεκήρ Ογλού       |
| 3) Σταύρος Αμοιράς              | 17) Σελαϊντήν Μπογιάρ Αχμέτ |
| 4) Ηλίας Ασκαρίδης              | 18) Βασίλειος Παπαδόπουλος  |
| 5) Ελένη Γιάνναρου              | 19) Κυριάκος Παπαδόπουλος   |
| 6) Νικόλαος Γουναρίδης          | 20) Ελισάβετ Παυλίδου       |
| 7) Χαράλαμπος Ευστρατίου        | 21) Ιωάννης Πεπονίδης       |
| 8) Θωμάς Ηλιάδης                | 22) Παναγιώτης Σταυρακάρας  |
| 9) Δέσποινα Θεοδωρίδου          | 23) Ιωάννης Τσάπαλης        |
| 10) Λεβεντ Καρά Οσμάν Χασάν     | 24) Μιχαήλ Τσέπελης         |
| 11) Ηλίας Κοτόπουλος            | 25) Μάριος Τσορμπατζίδης    |
| 12) Χρήστος Κυρπόγλου           | 26) Εμμανουήλ Φανουράκης    |
| 13) Πασχάλης Λύρατζης           | 27) Αθανάσιος Χατζηαντωνίου |
| 14) Σάββας Μελισσόπουλος        |                             |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1) Ιωάννης Ζερενίδης        | 5) Ινάτς Μουσταφά Ογλού |
| 2) Κωνσταντίνος Γκαγκαλίδης | 6) Χρήστος Παππάς       |
| 3) Στέφανος Ιγιαννίδης      | 7) Αναστάσιος Ταρενίδης |
| 4) Ιπποκράτης Καμαρίδης     | 8) Εμμανουήλ Τσέπελης   |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Ευστράτιος Κοντός και οι πρόεδροι των ΔΚ Ευμοίρου Δήμητρα Φάκα, Κομνηνών Γεώργιος Κεβεντζίδης και Γέρακα Τζελαϊδίν Κοτζα

Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι, αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Σουά Μπεκήρ Ογλού κατά τη συζήτηση του θ1 ΕΗΔ, Πασχάλης Λύρατζης κατά τη συζήτηση του θ10 ΕΗΔ.

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμισίης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ.πρωτ.33496/26-11-2025 εισήγηση του Αντιδημάρχου ΔΤΥΔΞ, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του αριθ.147 και του αριθ.156 του Ν-4412/2016, Την από 25.11.2025 αναφορά της προϊσταμένης της διεύθυνσης των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης. Το γεγονός ότι η υπηρεσία διατυπώνει θετική γνώμη για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου κατά διακόσιες ογδόντα τρεις (283) ημερολογιακές ημέρες (Οριακή προθεσμία).

Εισηγούμαι την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση οικοπέδου και κατασκευή πεζοδρομίου στον οικισμό Κάτω Καρυόφυτο» «με αναθεώρηση», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/ κατά τριακόσιες τριάντα τέσσερις (334) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 12.04.2026»

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο δημοτικός σύμβουλος Σάββας Μελισσόπουλος, ψήφισε Λευκό.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση, σύμφωνα με την εισήγηση, παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση οικοπέδου και κατασκευή πεζοδρομίου στον οικισμό Κάτω Καρυόφυτο» «με αναθεώρηση», κατά τριακόσιες τριάντα τέσσερις (334) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως τις 12.04.2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/16

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ο Πρόεδρος  
Ιωάννης Δρεμσίζης  
(Υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη, 18-12-2025  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου  
Μαρία Άννα Ανδρέου