

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.12/22-9-2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

### Αριθ. Απόφασης 252

### Περίληψη

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  
«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΙΟΥ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 22 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.49552/18-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμισίτη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (41) δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες σαράντα (40) δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1) Δρεμισίτης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 22) Μπένης Δημήτριος          |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος          | 23) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν   |
| 3) Γιαννώτα Θεοδώρα              | 24) Μποζ Ραμαδάν              |
| 4) Γκιρτζίκη Αλεξία              | 25) Ξυνίδης Αθανάσιος         |
| 5) Γουναρίδης Στυλιανός          | 26) Παπαδόπουλος Κυριάκος     |
| 6) Δημούδη Χρυσούλα              | 27) Παπασταματίου Γεώργιος    |
| 7) Ηλιάδης Θωμάς                 | 28) Παρτσαλίδου Δέσποινα      |
| 8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος         | 29) Πούλιος Χρίστος           |
| 9) Γιαννίδης Στέφανος            | 30) Σδρέβανος Μαρίνος         |
| 10) Καλογεράς Κρίτων             | 31) Ταρενίδης Παναγιώτης      |
| 11) Καμαρίδης Ιπποκράτης         | 32) Τοπ Ισμέτ                 |
| 12) Καρα Αχμέτ                   | 33) Τριανταφυλλίδης Κων/νος   |
| 13) Καρα Οσμάν Χασάν Λεβέντ      | 34) Τσεγγελίδης Ιωάννης       |
| 14) Κίρατζη Ερκάν                | 35) Τσέπελης Εμμανουήλ        |
| 15) Κολλάρος Γεώργιος            | 36) Τσιακίρογλου Σωτήριος     |
| 16) Κυριακίδης Αλέξανδρος        | 37) Χασάν Ογλού Ορχάν         |
| 17) Λομβαρδέας Μιχαήλ            | 38) Χασάν Ογλού Φερτούν       |
| 18) Λύρατζης Πασχάλης            | 39) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |
| 19) Μιχαλοπούλου Αλίκη           | 40) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ      |
| 20) Μούρκας Χρήστος              |                               |
| 21) Μπαντάκ Σιαμπάν              |                               |

### ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Αγκόρτσας Απόστολος (ο οποίος δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ο πρόεδρος τα Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Μπουδούρ Χουσεΐν και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα κ. Κιουτσούκ Ραΐφ και Καρυοφύτου Σερεφιάς Διαμαντής.

Ο Πρόεδρος κ. Δρεμισίτης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 37<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθμ.πρωτ.44164/19-8-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρω ότι με την από 24-06-14 αίτησή του η ανάδοχος Κ/Ξ του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΙΟΥ», αιτείται παράταση έως 21-12-2014, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 21/2/2013 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης λήγει στις 20/8/2014.

Η υπηρεσία μας συναινεί στην χορήγηση της αιτηθείσας παράτασης για τους παρακάτω λόγους :

Ένα σημαντικό μέρος του έργου αποτελούν τα δύο από τα τρία θεματικά πάρκα των αρωματικών φυτών και των φυτών των τεσσάρων εποχών που σύμφωνα με τη φυτοτεχνική μελέτη για την περιοχή της Ξάνθης εκτιμάται ότι είναι καλύτερη η φθινοπωρινή φύτευση, γιατί το ριζικό σύστημα των φυτών, αυξάνεται κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης, εισχωρεί βαθύτερα μέσα στο έδαφος και έτσι δίνεται σε αυτά ο απαιτούμενος χρόνος, ώστε να ξεπεράσουν το σοκ της μεταφύτευσης και επομένως να

ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες (υψηλή θερμοκρασία, μικρή σχετική υγρασία αέρα κ.λ.π.), κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Με βάση όλα τα παραπάνω προτείνεται από τη φυτοτεχνική μελέτη να μη γίνει το φύτεμα κατά το χρονικό διάστημα Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου, περίοδο όπου επικρατούν ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες για το φύτεμα πρασίνου (υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με χαμηλή υγρασία), με αποτέλεσμα να εκτεθούν σε κίνδυνο τα φυτά.

Οι εργασίες πρασίνου απαιτούν τη μετακίνηση οχημάτων σε όλη την έκταση του διαμορφωμένου χώρου. Αν προηγηθεί η τοποθέτηση του εξοπλισμού του χώρου και των παιχνιδιών του τρίτου θεματικού πάρκου, εγκυμονείται κίνδυνος φθοράς και καταστροφής τους από τους ελιγμούς των οχημάτων.

Όπως φαίνεται και από το ημερολόγιο εργασιών, κατά τη διάρκεια της περασμένης χειμερινής περιόδου λόγω των βροχοπτώσεων και των κακών καιρικών συνθηκών, δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών για ένα σύνολο τριάντα έξι (36) ημερών. Οπότε για το σημαντικό αυτό χρονικό διάστημα δεν μπορούσαν να εκτελεστούν εργασίες. Τέλος εξαιτίας της σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (ΑΠΕ) και της αναγκαιότητας ύπαρξης νέων τιμών, δεν μπορούσαν να εκτελεστούν πολλές εργασίες πριν από την έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών. Η σύμφωνη γνώμη για τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. πραγματοποιήθηκε στις 12-02-2014 και από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Π. Ε. Ξάνθης στις 17-3-2014. Η έγκριση τελικά του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης πραγματοποιήθηκε με την 74/28-3-2014 Απόφασή του.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της με το αρ. πρωτ. 4787/01-08-14 έγγραφό της.

Κατόπιν αυτών και επειδή το θέμα αφορά στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενου έργου και σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 1 του Ν.4257/14, εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 65 του Ν.3852/10, παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι 21-12-2014, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.».

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και 1) από 24-6-14 αίτηση του αναδόχου, 2) την αριθμ.282/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, τη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΙΟΥ» «με αναθεώρηση» μέχρι 21-12-2014, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Καλογερός Κρίτων, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καρα Αχμέτ, Τοπ Ισμέτ Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ, Τσεγγελίδης Ιωάννης, διότι όπως δήλωσαν δεν συμφωνούν με την εν λόγω εισήγηση.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Ανταμπούφης Νικόλαος και Κολλάρος Γεώργιος ψήφισαν Λευκό.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ο Πρόεδρος  
Δρεμισίτης Ιωάννης  
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 03-10-2014  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ανδρέου Μαρία - Άννα