

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.1/25-1-2016 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 9**Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέου κτιρίου Δημαρχείου Ξάνθης & Αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία - Προσθήκη ανελκυστήρα Α.Μ.Ε.Α»

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 25 Ιανουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.2497/21-1-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμισίξη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 37 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1) Δρεμισίξης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 21) Μπαντάκ Σιαμπάν |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος | 22) Μπένης Δημήτριος |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος | 23) Μποζ Ραμαδάν |
| 4) Βασιλούδης Ηλίας | 24) Μυλωνάς Γεώργιος |
| 5) Γιαννώτα Θεοδώρα | 25) Ξυνίδης Αθανάσιος |
| 6) Γκιρτζίκη Αλεξία | 26) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 7) Γουναρίδης Στυλιανός | 27) Παρτσαλίδου Δέσποινα |
| 8) Δημούδη Χρυσούλα | 28) Σδρέβανος Μαρίνος |
| 9) Ηλιάδης Θωμάς | 29) Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 10) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 30) Τόπ Ισμέτ |
| 11) Ιγιαννίδης Στέφανος | 31) Τριανταφυλλίδης Κων/νος |
| 12) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 32) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 13) Καρα Αχμέτ | 33) Τσιακίρογλου Σωτήριος |
| 14) Καρα Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 34) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 15) Κιρατζή Ερκάν | 35) Χασάν Ογλου Ορχάν |
| 16) Κολλάρος Γεώργιος | 36) Χασάν Ογλου Φερτούν |
| 17) Λομβαρδέας Μιχαήλ | 37) Χατζηγεωφραιμίδης Ιορδάνης |
| 18) Λύρατζης Πασχάλης | |
| 19) Μιχαλοπούλου Αλίκη | |
| 20) Μούρκας Χρήστος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 3) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 2) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν | 4) Τσεγγελίδης Ιωάννης |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου κ. Κυσελίδης Δημήτριος, και ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας Καρυοφύτου κ. Σεραφιάς Διαμαντής.

Ο Πρόεδρος Δρεμισίξης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.60209/23-12-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρω ότι με την, από 11-11-15, αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου, αιτείται παράταση έως

30-10-2016, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 12-09-13 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν στις 12-03-2015. Με προηγούμενες αποφάσεις σας, εγκρίθηκε παράταση έως 15-12-2015.

Μετά την απαίτηση της Δ/σης Συντήρησης του ΥΠΟΠΑΙΘ, για την μη εφαρμογή της εγκεκριμένης στατικής μελέτης και την αλληλογραφία που ακολούθησε, η Δ/ση Συντήρησης σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ /ΓΔΑΜΤΕ/ ΔΠΑΝΣΜ/ 222483 /20370/ 2786/31-8-2015 έγγραφό της, επέλεξε την ενίσχυση του

κτιρίου με ανθρακονήματα σε συνδυασμό με λιθοσυρραφές όπου απαιτούνται και ενέματα με ελεγχόμενη πίεση.

Η επιλογή αυτή συνιστά ριζική τροποποίηση της αρχικής εγκεκριμένης μελέτης και απαιτείται η εκπόνηση νέας στατικής μελέτης εφαρμογής, με τους απαιτούμενους υπολογισμούς και τα προβλεπόμενα σχέδια, που ανατέθηκε με την αρ.264/23-11-15 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και βρίσκεται ήδη σε διαδικασία εκπόνησης.

Ως εκ τούτου μέχρι να εγκριθεί η νέα στατική μελέτη, οι εργασίες του έργου δεν μπορούν να συνεχιστούν και η υπηρεσία μας συναινεί στη χορήγηση της αιτηθείσας παράτασης.

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή στο αρ. πρωτ. 7931/22-12-15 έγγραφό της διατυπώνει σύμφωνη γνώμη υπό προϋποθέσεις, για παράταση προθεσμίας περαίωσης έως τις **30-10-2016**, κατόπιν αυτών, παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι **30-10-2016**, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94».

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς και α) Αίτηση αναδόχου από 11-11-15, β) Απόφαση υπ' αριθμ. 293/08-10-2012 Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση Διατηρητέου κτιρίου Δημαρχείου Ξάνθης & Αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία - Προσθήκη ανελκυστήρα Α.Μ.Ε.Α» «με αναθεώρηση» μέχρι τις 30-10-16, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Νικόλαος Ανταμπούφης, Ιπποκράτης Καμαρίδης, Χρυσούλα Δημούδη ψήφισαν Λευκό.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 02-02-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Μαρία Άννα Ανδρέου