

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.11/16-3-2022 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 94**Περίληψη**

Τροποποίηση της αριθμ.3001/10-12-2021 σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Ανάπτυξη - Επέκταση Συστήματος Υπόγειας Αποθήκευσης & Αποκομιδής Απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία του Δήμου Ξάνθης»

Στην Ξάνθη, σήμερα 16 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 σε συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.5644/11-3-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β' και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος) | 5. Στέφανος Ιγιαννίδης |
| 2. Δημοσθένης Γεωργιάδης | 6. Σουά Μπεκήρ Ογλού |
| 3. Απόστολος Ελευθεριάδης | 7. Εμμανουήλ Φανουράκης |
| 4. Ιωάννης Ζερενίδης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση) | 2. Γεώργιος Καλογεράς |
|---|-----------------------|

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ.πρωτ.5447/10-3-2022 εισήγηση της επιτροπής παραλαβής, η οποία έχει ως εξής:

«Στην Ξάνθη, σήμερα την 10η Μαρτίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. 11/1/12-1-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να εξετάσει το με Α.Π 5382/9-3-22 αίτημα της εταιρίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» για μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης της με Α.Π 3001/10-12-2021 σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Ανάπτυξη-Επέκταση Συστήματος Υπόγειας Αποθήκευσης & Αποκομιδής Απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία του Δήμου Ξάνθης»

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα τα ακόλουθα μέλη της Επιτροπής:

- α) Μπαμπάτσος Αθανάσιος ως Πρόεδρος
β) Γκίκας Ηλίας ως Μέλος
γ) Τενανάκης Ιωάννης ως Μέλος

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/16 ως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Ν. 4782/21 η Επιτροπή μας καλείται να υποβάλλει σχετική γνωμοδότηση επί του υποβληθέντος αιτήματος για μετάθεση συμβατικού χρόνου.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της σχετικής σύμβασης, ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια υπόγειων κάδων, τοποθετημένων στα προβλεπόμενα σημεία ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής αυτής, ήτοι μέχρι την **10-3-2022**.

Το αίτημα της προμηθεύτριας εταιρίας υπεβλήθη πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.

Η ανωτέρω εταιρεία αιτείται την μετάθεση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών τοποθέτησης των προς προμήθεια υπόγειων κάδων, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών τουλάχιστον, καθώς κατά δήλωσή της και όπως αναλυτικά αναφέρει στο αίτημα της, υφίστανται ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη έχει.

Πράγματι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας η αιτούμενη άδεια εκσκαφής ως προβλέπεται να εξασφαλισθεί με μερίμνα του Δήμου μας σύμφωνα με το άρθρο 1 της σχ. σύμβασης πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης των υπόγειων κάδων.

Από σχετική ενημέρωσή μας, η εν λόγω άδεια αναμένεται να εκδοθεί μέχρι τις προσεχές ημέρες και ως εκ τούτου από τότε η αιτούσα θα είναι σε θέση να προγραμματίσει την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης των υπό προμήθεια υπόγειων κάδων λαμβάνοντας υπόψιν ότι σύμφωνα και το με ΑΠ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΞΑΝ/278168/195784/2310/8.7.20 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης χρειάζεται έγγραφη ειδοποίηση πέντε (5) εργάσιμων ημερών τουλάχιστον πριν την έναρξη των εν λόγω εργασιών για τον προγραμματισμό της από μέρους της εποπτείας των εκσκαπτικών εργασιών.

Κατά δήλωσή της η προμηθεύτρια χρειάζονται τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες για την περάτωση των εργασιών εγκατάστασης των υπό προμήθεια 17 μονάδων υπόγειων κάδων.

Κατά συνέπεια είναι σκόπιμο να γίνει μετάθεση του συμβατικού χρόνου για διάστημα 30 ημερών.

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. την με Α.Π 3001/10-12-2021 σύμβαση

2. την με Α.Π 8193/9-4-2021 Διακήρυξη του διαγωνισμού

3. την υπ' αριθ. Π6/2020 Μελέτη

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ όπως εγκριθεί, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4782/21 με το οποίο τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/16:

Α. Η τροποποίηση της με Α.Π 3001/10-12-2021 σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Ανάπτυξη-Επέκταση Συστήματος Υπόγειας Αποθήκευσης & Αποκομιδής Απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία του Δήμου Ξάνθης», όπου προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση δεκαεπτά (17) μονάδων υπόγειων κάδων, η οποία συνομολογήθηκε με την εταιρεία «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με δ.τ. «ECOSYNERGY», ως προς την χρονική της διάρκεια και συγκεκριμένα τη μετάθεση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών τοποθέτησης των προς προμήθεια υπόγειων κάδων, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών δηλ. μέχρι την 9-4-2022, καθώς:

α. η τροποποίηση που αιτείται η εταιρεία «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με δ.τ. «ECOSYNERGY», λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο ακόμη εκτελείται η σύμβαση.

β. το χρονικό διάστημα της μετάθεσης είναι μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

γ. σύμφωνα με το άρθρο 206 σε συνδυασμό με το άρθρο 132, παρ. ε του ν. 4412/16, η τροποποίηση δεν είναι ουσιώδης κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/16.

Β. Την μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/16 περί επιβολής κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας, καθώς οι λόγοι που επικαλείται η ανωτέρω εταιρεία «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με δ.τ. «ECOSYNERGY» (μη έγκαιρη χορήγηση άδειας εκσκαφής), για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, συνιστούν ιδιαίτερος σοβαρούς λόγους μη υπαιτιότητάς της, που καθιστά αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της τοποθέτησης των υπό προμήθεια υπόγειων κάδων».

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Ν. 4782/21 με το οποίο τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/16:

Α. Την τροποποίηση της με Α.Π 3001/10-12-2021 σύμβασης για την προμήθεια με τίτλο «Ανάπτυξη-Επέκταση Συστήματος Υπόγειας Αποθήκευσης & Αποκομιδής Απορριμμάτων σε κοινόχρηστα σημεία του Δήμου Ξάνθης», όπου προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση δεκαεπτά (17) μονάδων υπόγειων κάδων, η οποία συνομολογήθηκε με την εταιρεία «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με δ.τ. «ECOSYNERGY», ως προς την χρονική της διάρκεια και συγκεκριμένα τη μετάθεση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών τοποθέτησης των προς προμήθεια υπόγειων κάδων, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών δηλ. μέχρι την 9-4-2022, καθώς:

α. η τροποποίηση που αιτείται η εταιρεία «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με δ.τ. «ECOSYNERGY», λαμβάνει χώρα κατά το χρονικό διάστημα στο οποίο ακόμη εκτελείται η σύμβαση.

β. το χρονικό διάστημα της μετάθεσης είναι μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

γ. σύμφωνα με το άρθρο 206 σε συνδυασμό με το άρθρο 132, παρ. ε του ν. 4412/16, η τροποποίηση δεν είναι ουσιώδης κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 4412/16.

Β. Την μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 207 του Ν. 4412/16 περί επιβολής κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας, καθώς οι λόγοι που επικαλείται η ανωτέρω εταιρεία «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΣΥΒΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με δ.τ. «ECOSYNERGY» (μη έγκαιρη χορήγηση άδειας εκσκαφής), για την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, συνιστούν ιδιαίτερος σοβαρούς λόγους μη υπαιτιότητάς της, που καθιστά αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της τοποθέτησης των υπό προμήθεια υπόγειων κάδων

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος
Εμμανουήλ Τσέπελης
(υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 16-3-2022
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου