

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ. 13/18-7-2011 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. απόφασης 424Περίληψη

Έγκριση 7^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ
ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 18 Ιουλίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ. 41353/14-7-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 28 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
- 2) Αγκόρτσας Απόστολος
- 3) Ανταμπούφης Νικόλαος
- 4) Αχμέτ Ογλού Χουσεϊν
- 5) Βασιλούδης Ηλίας
- 6) Βορίδης Δημήτριος
- 7) Δρεμισίζης Ιωάννης
- 8) Ηλιάδης Θωμάς
- 9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
- 10) Καραγιαννίδου –Πατσατζή Σοφία
- 11) Κολλάρος Γεώργιος
- 12) Κυριακίδης Αλέξανδρος
- 13) Μαζαράκης Σπύρος
- 14) Μούρκας Χρήστος
- 15) Μπεκτές Σαμπρή
- 16) Μπένης Δημήτριος
- 17) Ξυνίδης Αθανάσιος
- 18) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
- 19) Παπαδόπουλος Κυριάκος
- 20) Παπασταματίου Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
 - 2) Καλογεράς Κρίτων
 - 3) Πατσίδου Δέσποινα
 - 4) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
 - 5) Φιλίππου Φίλιππος
- που δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

- 21) Πούλιος Χρίστος
- 22) Ταρενίδης Παναγιώτης
- 23) Τοπ Ισμέτ
- 24) Τσεγγελίδης Ιωάννης
- 25) Τσέπελης Εμμανουήλ
- 26) Φανουράκης Εμμανουήλ
- 27) Φωτιάδης Νικόλαος
- 28) Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ

(Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης) και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ευμοίρου, Ανδρεάδης Αναστάσιος και των Τοπικών Κοινοτήτων Δαφνόνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Καρυοφύτου Σεραφιάς Διαμαντής και Κομνηνών Αποστολίδης Φώτιος. Γίνεται μνεία ότι ο δ.σ. Ανταμπούφης Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση στο 35^ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 61^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθ.πρωτ.

39787/7-7-2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, σχετικά με Έγκριση 7^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» και η οποία έχει ως εξής:

Σας αναφέρω με την με αριθμ. Πρωτ. 17954/15-4-2011 αίτησή της η ανάδοχος Κ/Ξ για την εκτέλεση του παραπλεύρωσ έργου, αιτείται παράταση 30 ημερών δηλαδή έως 18-6-2011.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Το συμφωνητικό για την εκτέλεση του έργου υπογράφηκε στις 19-4-2010 και η ημερομηνία περαίωσής του ορίστηκε στις 19 – 10 – 2010.
2. Με την 470/5-10-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης εγκρίθηκε παράταση του έργου έως 29 – 11 – 2010.
3. Με 521/29-11-2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης εγκρίθηκε παράταση του έργου έως 19 – 12 – 2010.
4. Με την 142/22-2-11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης εγκρίθηκε παράταση του έργου έως 29-3-2011.
5. Με την 326/16-5-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης εγκρίθηκε παράταση του έργου έως 18-4-2011.
6. Με την 327/16-5-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης εγκρίθηκε παράταση του έργου έως 18-5-2011.
7. Με την με αριθμ. Πρωτ. 22569/16-5-2011 αίτησή της η ανάδοχος Κ/Ξ για την εκτέλεση του παραπλεύρως έργου, αιτήθηκε παράταση 30 ημερών έως 18-6-2011 για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου που περιλαμβάνουν την κατασκευή της αντιολισθητής στρώσης και της τελικής διαγράμμισης οι οποίες δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν λόγω απεργία υπαλλήλων των διυλιστηρίων από 6-5 έως 16-5 με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η προμήθεια ασφάλτου, αίτημα για το οποίο διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. σύμφωνα με το 2508/19-5-11 έγγραφό της.

Κατόπιν αυτού σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 18-6-2011, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94,

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την 7^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ» μέχρι **18-6-2011**, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

Μειωψήφησε ο δ.σ. Ξυνίδης Αθανάσιος διότι θεωρεί ότι είναι πολλές οι παρατάσεις που δόθηκαν.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 20-7-2011
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Αμπατζή Ευθυμία