

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ. 4/27-4-2012 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. απόφασης 143Περίληψη

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΛΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο.14»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 27 Απριλίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.26913/23-4-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 27 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
2. Αγκόρτσας Απόστολος
3. Ανταμπούφης Νικόλαος
4. Αχμέτ Ογλού Χουσεϊν
5. Βασιλούδης Ηλίας
6. Βορίδης Δημήτριος
7. Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
8. Δρεμισίλης Ιωάννης
9. Ηλιάδης Θωμάς
10. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
11. Καλογεράκης Κρίτων
12. Κολλάρος Γεώργιος
13. Κυριακίδης Αλέξανδρος
14. Μαζαράκης Σπύρος
15. Μπεκτές Σαμπρή
16. Μπένης Δημήτριος
17. Παναγιωτίδης Γρηγόρης
18. Παπαδόπουλος Κυριάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καραγιαννίδου Πατσατζή Σοφία
 2. Μούρκας Χρήστος
 3. Ξυνίδης Αθανάσιος
 4. Τοπ Ισμέτ
 5. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
 6. Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
- που δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση
αν και νόμιμα προσκλήθηκαν
19. Παπασταματίου Γεώργιος
 20. Πούλιος Χρήστος
 21. Πατσίδου Δέσποινα
 22. Ταρενίδης Παναγιώτης
 23. Τσεγγελίδης Ιωάννης
 24. Τσέπελης Εμμανουήλ
 25. Φανουράκης Εμμανουήλ
 26. Φιλίππου Φίλιππος
 27. Φωτιάδης Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Τοπικής Κοινότητας Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Γέρακα Γεσέρ Αϊτάν, Καρυοφύτου Σεραφιάς Διαμαντής.

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθ.πρωτ. 23830/2-4-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, σχετικά με Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΛΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο.14» η οποία έχει ως εξής: σας αναφέρω ότι με την αριθ. πρωτ. 21634/20-03-2012 αίτησή τους, οι συνεργαζόμενοι μελετητές, ανάδοχοι της μελέτης αιτούνται χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης, 90 ημερολογιακών ημερών, προκειμένου να διερευνηθούν νέα σενάρια διέλευσης της οδού, καθώς οι προτεινόμενες λύσεις δεν έγιναν αποδεκτές από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στις 21 Δεκεμβρίου 2011, σύμφωνα με την αριθ. 305/28-11-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση της μελέτης και οι όροι της σύμβασης, υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της ομάδας συνεργαζόμενων μελετητών Ξτ. Βαβάτση-Κ. Φωκιανού-Α. Κρουστάλλη-Θ. Καλαϊτσίδα-Δ. Αργυριάδη» η σχετική σύμβαση. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη νέας γέφυρας στο δρόμο προς τον οικισμό Πίλημα και η εκπόνηση όλων των απαραίτητων συμπληρωματικών μελετών (περιβαλλοντικών, υδραυλικών, κλπ) που απαιτούνται για την υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου. Το ποσόν της σύμβασης ανέρχεται σε 55.350,00 ευρώ, εκ των οποίων 45.000,00 ευρώ η δαπάνη των εργασιών και 10.350,00 ευρώ η δαπάνη Φ.Π.Α.. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της σύμβασης, η προθεσμία υποβολής της μελέτης ανέρχεται σε 90 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 21-3-2012.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Μέχρι τώρα εξετάστηκαν διάφορα σενάρια τοποθέτησης της νέας γέφυρας και διέλευσης της οδού στον πόδα του βραχώδους πρανούς και πλησίον της υφιστάμενης γέφυρας. Οι λύσεις αυτές προτάθηκαν ως βέλτιστες, καθώς συνδέονται άμεσα με τον κόμβο της Γοργόνας, που είναι υπό κατασκευή και ταυτόχρονα ως οι πλέον οικονομικές. Απορρίφθηκαν όμως από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Α.Μ.Θ., λόγω της άμεσης επαφής της νέας οδού με την υφιστάμενη γέφυρα- η οποία είναι χαρακτηρισμένη ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο από το ΥΠ.ΠΙΟ.Τ- εξαιτίας της ανάγκης πραγματοποίησης ανατινάξεων, οι οποίες θα μπορούσαν να είχαν επιπτώσεις στην αντοχή της παλιάς γέφυρας. Ως εκ τούτου απαιτείται να διερευνηθούν νέες λύσεις που θα παρακάμπτουν την υφιστάμενη γέφυρα.

Κατόπιν αυτών παρακαλώ να εισηγηθείτε στο δημοτικό συμβούλιο την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 21-6-2012, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3316/05.

Ο δ.σ. Κολλάρος Γεώργιος δήλωσε γραπτώς ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου που αφορά την προβολή υποψηφίων βουλευτών κατά την προεκλογική περίοδο, δεν θέλει να τοποθετηθεί προφορικά και σε κάθε περίπτωση θα καταθέτει γραπτώς την άποψή του και την ψήφο του.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και την 1) αριθμ. 305/28-11-2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 2) την αίτηση παράτασης μελετητικής ομάδας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΚΟΣΥΝΘΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΙΛΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο.14» κατά 90 ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι **21-6-2012**, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3316/05.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 3-5-2012
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Αμπατζή Ευθυμία