

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.5/25-4-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. απόφασης 135**Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ
“ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
ΣΑΡΔΕΩΝ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 25 Απριλίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.18046/19-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπος για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 24 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 14) Μπένης Δημήτριος |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος | 15) Ξυνίδης Αθανάσιος |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος | 16) Παναγιωτίδης Γρηγόρης |
| 4) Βασιλούδης Ηλίας | 17) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 5) Βορίδης Δημήτριος | 18) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 6) Γιατζόγλου Κωνσταντίνος | 19) Πούλιος Χρίστος |
| 7) Δρεμισίτης Ιωάννης | 20) Πατσίδου Δέσποινα |
| 8) Ηλιάδης Θωμάς | 21) Σπυριδόπουλος Νικόλαος |
| 9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 22) Ταρενίδης Παναγιώτη |
| 10) Καλογεράς Κρίτων | 23) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 11) Κολλάρος Γεώργιος | 24) Φωτιάδης Νικόλαος |
| 12) Κυριακίδης Αλέξανδρος | |
| 13) Μπεκτές Σαμπρή | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 1) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν | 6) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 2) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία | 7) Φιλίππου Φίλιππος |
| 3) Μαζαράκης Σπύρος | 8) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ |
| 4) Μούρκας Χρήστος | 9) Τοπ Ισμέτ |
| 5) Τσεγγελίδης Ιωάννης | |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Τοπικής Κοινότητας Γέρακα Γεσήρ Αϊτάν, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Καρυοφύτου Σερεφιάς Διαμαντής και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Μπαντάκ Μπεσήμ

Γίνεται μνεία ότι η Πατσίδου Δέσποινα αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 7^{ου} θέματος και ο δ.σ. Βασιλούδης Ηλίας αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος και επανήλθε κατά την συζήτηση του 9^{ου} θέματος. Οι δ.σ. Ανταμπούφης Νικόλαος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καλογεράς Κρίτωνας, Μπεκτές Σαμπρή, Παναγιωτίδης Γρηγόρης, Παπαδόπουλος Κυριάκος, Σπυριδόπουλος Νικόλαος, Ταρενίδης Παναγιώτης αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση της περίπτωσης 7 του 8^{ου} θέματος.

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.18206/19-4-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

Σας αναφέρω ότι, με την, από 15-04-2013 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ “ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ», αιτείται παράταση δύο (2) ημερολογιακών μηνών, δηλαδή έως 23-06-13 για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτήν.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 23-01-13 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης είναι στις 23-4-13.

Η Επιβλέπουσα του έργου υπηρεσία, συναινεί, σύμφωνα με το συνημμένο υπηρεσιακό σημείωμα, στη χορήγηση παράτασης σαράντα πέντε (45) ημερών, για τους λόγους που αναφέρονται σ’ αυτό.

Κατόπιν αυτού σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι 08-06-2013, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και την 1) την αριθμ.πρωτ.17444/13 αίτηση του αναδόχου 2) αριθμ.343/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ “ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΔΕΩΝ» «με αναθεώρηση» μέχρι **08-06-2013**, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 26-4-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα