

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.6/29-5-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. απόφασης 162**Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ &
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 29 Μαΐου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.23740/23-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπος για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 26 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 15) Μούρκας Χρήστος |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος | 16) Μπένης Δημήτριος |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος | 17) Ξυνίδης Αθανάσιος |
| 4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν | 18) Παναγιωτίδης Γρηγόρης |
| 5) Βασιλούδης Ηλίας | 19) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 6) Βορίδης Δημήτριος | 20) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 7) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος | 21) Πούλιος Χρήστος |
| 8) Ηλιάδης Θωμάς | 22) Πατσίδου Δέσποινα |
| 9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 23) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 10) Καλογεράκης Κρίτων | 24) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 11) Κολλάρος Γεώργιος | 25) Φωτιάδης Νικόλαος |
| 12) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 26) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ |
| 13) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία | |
| 14) Μαζαράκης Σπύρος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1) Δρεμισίτης Ιωάννης | 5) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 2) Μπεκτές Σαμπρή | 6) Φιλίππου Φίλιππος |
| 3) Σπυριδόπουλος Νικόλαος | 7) Τοπ Ισμέτ |
| 4) Ταρενίδης Παναγιώτης | |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Τοπικής Κοινότητας Γέρακα Γεσήρ Αϊτάν, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος και Καρυοφύτου Σερεφιάς Διαμαντής

Γίνεται μνεία ότι οι δ.σ. Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ και Καραγιαννίδου Σοφία αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο δ.σ. Βορίδης Δημήτρης αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 6^{ου} θέματος οριστικά, η δ.σ. Πατσίδου Δέσποινα αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 7^{ου} θέματος και ο δ.σ. Παναγιωτίδης Γρηγόρης αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 11^{ου} θέματος

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 23^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.23979/23-5-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

Σας αναφέρω ότι με την με αριθμ.πρωτ.12083/13-03-13 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ», αιτείται παράταση έως 27-05-13 για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 19-11-12 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν στις 19-03-13.

Όλη η χρονική περίοδος των τεσσάρων (4) μηνών εκτέλεσης του έργου αφορούσε σε μήνες χειμερινούς με καιρικές συνθήκες ακατάλληλες για την εκτέλεσή του. Και στους επόμενους όμως δύο (2) μήνες, υπάρχουν, τουλάχιστον είκοσι μία (21) μέρες ακατάλληλες για εργασία όπως προκύπτει και από τους συνημμένους πίνακες καιρικών φαινομένων. Η άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί έντεχνα το παραπλεύρωσ έργο, απαιτείται να δοθεί παράταση τριών (3) μηνών.

Κατόπιν αυτού, σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι 19-06-2013, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και 1) την με αριθμ.πρωτ.12083/13-03-13 αίτηση του αναδόχου, και 2) την αριθμ.235/2012 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ» «με αναθεώρηση» μέχρι **19-06-2013**, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Ανταμπούφης Νικόλαος διότι όπως δήλωσε δεν συμφωνεί με τους λόγους παράτασης που επικαλείται ο ανάδοχος του έργου.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 3-6-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα