

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.6/29-5-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. απόφασης 163**Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 29 Μαΐου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.23740/23-5-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 26 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) | 15) Μούρκας Χρήστος |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος | 16) Μπένης Δημήτριος |
| 3) Ανταμούφης Νικόλαος | 17) Ξυνίδης Αθανάσιος |
| 4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν | 18) Παναγιωτίδης Γρηγόρης |
| 5) Βασιλούδης Ηλίας | 19) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 6) Βορίδης Δημήτριος | 20) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 7) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος | 21) Πούλιος Χρήστος |
| 8) Ηλιάδης Θωμάς | 22) Πατσίδου Δέσποινα |
| 9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 23) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 10) Καλογεράς Κρίτων | 24) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 11) Κολλάρος Γεώργιος | 25) Φωτιάδης Νικόλαος |
| 12) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 26) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ |
| 13) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία | |
| 14) Μαζαράκης Σπύρος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1) Δρεμισίτζης Ιωάννης | 5) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 2) Μπεκτές Σαμπρή | 6) Φιλίππου Φίλιππος |
| 3) Σπυριδόπουλος Νικόλαος | 7) Τοπ Ισμέτ |
| 4) Ταρενίδης Παναγιώτης | |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Τοπικής Κοινότητας Γέρακα Γεσήρ Αϊτάν, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος και Καρυοφύτου Σερεφιάς Διαμαντής

Γίνεται μνεία ότι οι δ.σ. Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ και Καραγιαννίδου Σοφία αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο δ.σ. Βορίδης Δημήτρης αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 6^{ου} θέματος οριστικά, η δ.σ. Πατσίδου Δέσποινα αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 7^{ου} θέματος και ο δ.σ. Παναγιωτίδης Γρηγόρης αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 11^{ου} θέματος

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 24^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.20603/8-5-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

Σας αναφέρω ότι με την από 08-05-13 αίτησή του ο ανάδοχος του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ», αιτείται παράταση έως τις 10-06-13 για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 08-10-12 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν στις 08-01-13. Με προηγούμενη απόφασή σας, εγκρίνατε παράταση προθεσμίας έως 10-05-13.

Επειδή όμως, το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων δεν έχει ακόμα συνεδριάσει, δεν μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες που προβλέπονται στον συνταχθέντα Α.Π. Για το λόγο αυτό η υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση της αιτηθείσας παράτασης, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης του Α.Π. και να εκτελεστούν οι εργασίες που προβλέπονται σ' αυτόν.

Κατόπιν αυτού σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι 10-06-13, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και 1) την από 08-05-13 αίτηση του αναδόχου, και 2) την αριθμ.192/2012 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 7^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» «με αναθεώρηση» μέχρι **10-06-2013**, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94, διότι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων δεν έχει ακόμα συνεδριάσει και δεν μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες που προβλέπονται στον συνταχθέντα Α.Π.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 3-6-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα