

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.12/22-9-2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

### Αριθ. Απόφασης 250

### Περίληψη

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΟΣΕ Δ.Ε.  
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 22 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.49552/18-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμισίτη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (41) δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες σαράντα (40) δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1) Δρεμισίτης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 22) Μπένης Δημήτριος          |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος          | 23) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν   |
| 3) Γιαννώτα Θεοδώρα              | 24) Μποζ Ραμαδάν              |
| 4) Γκιρτζίκη Αλεξία              | 25) Ξυνίδης Αθανάσιος         |
| 5) Γουναρίδης Στυλιανός          | 26) Παπαδόπουλος Κυριάκος     |
| 6) Δημούδη Χρυσούλα              | 27) Παπασταματίου Γεώργιος    |
| 7) Ηλιάδης Θωμάς                 | 28) Παρτσαλίδου Δέσποινα      |
| 8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος         | 29) Πούλιος Χρίστος           |
| 9) Ιγιαννίδης Στέφανος           | 30) Σδρέβανος Μαρίνος         |
| 10) Καλογεράς Κρίτων             | 31) Ταρενίδης Παναγιώτης      |
| 11) Καμαρίδης Ιπποκράτης         | 32) Τοπ Ισμέτ                 |
| 12) Καρα Αχμέτ                   | 33) Τριανταφυλλίδης Κων/νος   |
| 13) Καρα Οσμάν Χασάν Λεβέντ      | 34) Τσεγγελίδης Ιωάννης       |
| 14) Κίρατζη Ερκάν                | 35) Τσέπελης Εμμανουήλ        |
| 15) Κολλάρος Γεώργιος            | 36) Τσιακίρογλου Σωτήριος     |
| 16) Κυριακίδης Αλέξανδρος        | 37) Χασάν Ογλού Ορχάν         |
| 17) Λομβαρδέας Μιχαήλ            | 38) Χασάν Ογλού Φερτούν       |
| 18) Λύρατζης Πασχάλης            | 39) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |
| 19) Μιχαλοπούλου Αλίκη           | 40) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ      |
| 20) Μούρκας Χρήστος              |                               |
| 21) Μπαντάκ Σιαμπάν              |                               |

### ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Αγκόρτσας Απόστολος (ο οποίος δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ο πρόεδρος τα Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Μπουδούρ Χουσεΐν και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα κ. Κιουτσούκ Ραΐφ και Καρυοφύτου Σερεφιάς Διαμαντής.

Ο Πρόεδρος κ. Δρεμισίτης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 35<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθμ.πρωτ.47216/8-9-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρουμε ότι με την από 3-9-2014 αίτηση του ο ανάδοχος του παραπλεύρως έργου, αιτείται παράταση έως 2/12/2014 για λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 27/3/2014 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης είναι στις 27/9/2014.

Από τις 27/3/2014 έως σήμερα υπήρξαν έντονες βροχοπτώσεις οι οποίες δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου, όπως προβλεπόταν στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Επιπλέον, λόγω της φύσης του έργου, ήταν απαραίτητη η συνεργασία της υπηρεσίας μας και του αναδόχου με τον ΟΣΕ για την επίβλεψη και κατασκευή των εργασιών της αρμοδιότητάς του. Ο συντονισμός των παράλληλων εργασιών των συνεργείων του ΟΣΕ οι οποίες ήταν προαπαιτούμενες για τη σωστή εκτέλεση του έργου δημιούργησε επιπλέον καθυστερήσεις.

Η άποψη της υπηρεσίας μας, έχοντας υπόψη τα καιρικά φαινόμενα και την απαραίτητη συνεργασία με τον ΟΣΕ, είναι ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ τούτου, προκειμένου να ολοκληρωθεί έντεχνα το παραπλεύρως έργο, απαιτείται να δοθεί παράταση έως τις 2/12/2014.

Κατόπιν αυτού, σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την παράταση προθεσμίας του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι τις 2/12/2014, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν2229/94».

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και 1) την από 3-9-2014 Αίτηση του αναδόχου, 2) την υπ' αριθμ.212/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, τη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΟΣΕ Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» «με αναθεώρηση» μέχρι τις 2/12/2014, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν2229/94.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Καλογερός Κρίτων, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καρα Αχμέτ, Τοπ Ισμέτ Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ, διότι όπως δήλωσαν δεν συμφωνούν με την εν λόγω εισήγηση.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ο Πρόεδρος  
Δρεμσίζης Ιωάννης  
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 03-10-2014  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ανδρέου Μαρία - Άννα