

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθ.4/18-4-2016 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

**Αριθ. Απόφασης 86****Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 18 Απριλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.13206/14-4-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 35 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 20) Μούρκας Χρήστος           |
| 2) Αγκόρτσας Απόστολος          | 21) Μπαντάκ Σιαμπάν           |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος         | 22) Μπένης Δημήτριος          |
| 4) Βασιλούδης Ηλίας             | 23) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν   |
| 5) Γιαννώτα Θεοδώρα             | 24) Μποζ Ραμαδάν              |
| 6) Γκιρτζίκη Αλεξία             | 25) Μυλωνάς Γεώργιος          |
| 7) Γουναρίδης Στυλιανός         | 26) Ξυνίδης Αθανάσιος         |
| 8) Δημούδη Χρυσούλα             | 27) Παπαδόπουλος Κυριάκος     |
| 9) Ηλιάδης Θωμάς                | 28) Παρτσαλίδου Δέσποινα      |
| 10) Θεοδωρίδης Αναστάσιος       | 29) Σδρέβανος Μαρίνος         |
| 11) Ιγιαννίδης Στέφανος         | 30) Ταρενίδης Παναγιώτης      |
| 12) Καμαρίδης Ιπποκράτης        | 31) Τριανταφυλλίδης Κων/νος   |
| 13) Καρά Αχμέτ                  | 32) Τσέπελης Εμμανουήλ        |
| 14) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ     | 33) Φανουράκης Εμμανουήλ      |
| 15) Κιρατζή Ερκάν               | 34) Χασάν Ογλού Φερτούν       |
| 16) Κολλάρος Γεώργιος           | 35) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |
| 17) Κυριακίδης Αλέξανδρος       |                               |
| 18) Λομβαρδέας Μιχαήλ           |                               |
| 19) Λύρατζης Πασχάλης           |                               |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1) Μιχαλοπούλου Αλίκη     | 4) Τσεγγελίδης Ιωάννης   |
| 2) Παπασταματίου Γεώργιος | 5) Τσιακίρογλου Σωτήριος |
| 3) Τόπ Ισμέτ              | 6) Χασάν Ογλού Ορχάν     |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.

Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Αγκόρτσας Απόστολος και Βασιλούδης Ηλίας προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.12265/7-4-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Με την από 6-4-2016 αίτηση της Κ/ΞΙΑΣ ΓΙΑΝΝΩΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – ΔΕΜΙΤΣΙΚΗΣ Χ. ΤΕΝΕΚΕΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. που είναι ανάδοχος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» του Δήμου Ξάνθης ζητεί τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατά 3 μήνες για το λόγο που αναφέρει σε αυτήν συνοδευόμενη από το σχέδιο αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος και ζητεί την έγκρισή της.

Από τις αρχές της χρονιάς εξαιτίας της αποχής των μηχανικών από τα συμβούλια Δημοσίων Έργων έχει καταστεί αδύνατη η έγκριση του 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου. Επομένως οι νέες εργασίες που περιλαμβάνονται σ' αυτόν δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι την έγκρισή του.

Για τον παραπάνω λόγο ζητείται παράταση κατά τρεις μήνες έως τις 13/8/2016.

Η άποψη της υπηρεσίας είναι ότι συναινεί με τη χορήγηση της αιτούμενης παράτασης.

Κατόπιν αυτών παρακαλώ να εισηγηθείτε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου με αναθεώρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.3669/08 κατά τρεις μήνες δηλαδή έως τις 13-8-2016».

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς και α) Αίτηση της Κ/ΞΙΑΣ, β) Απόφαση υπ' αριθμ.99/2015 Οικονομικής Επιτροπής.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» «με αναθεώρηση» μέχρι τις 13-08-16, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.3669/08.

Γίνεται μνεία ότι η δημοτική σύμβουλος Γιαννώτα Θεοδώρα εξαιρείται από τη συζήτηση και ψήφιση του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν.3463/06.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ο Πρόεδρος  
Δρεμσίζης Ιωάννης  
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 22-04-2016  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Μαρία Άννα Ανδρέου