

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.3/22-2-2011 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

### Αριθ. Απόφασης 144

### Περίληψη

Παράταση προθεσμίας περαίωσης και δήλωση διακοπής εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» και της συμπληρωματικής σύμβασης.

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.8075/18-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 33 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
- 2) Αγκόρτσας Απόστολος
- 3) Ανταμπούφης Νικόλαος
- 4) Αχμέτ Ογλού Χουσεϊν
- 5) Βασιλούδης Ηλίας
- 6) Βορίδης Δημήτριος
- 7) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
- 8) Δρεμισίζης Ιωάννης
- 9) Ηλιάδης Θωμάς
- 10) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
- 11) Καλογεράς Κρίτων
- 12) Καραγιαννίδου -Πατσατζή Σοφία
- 13) Κολλάρος Γεώργιος
- 14) Κυριακίδης Αλέξανδρος
- 15) Μαζαράκης Σπύρος
- 16) Μούρκας Χρήστος
- 17) Μπεκτές Σαμπρή
- 18) Μπένης Δημήτριος
- 19) Ξυνίδης Αθανάσιος
- 20) Παναγιωτίδης Γρηγόρης

#### ΑΠΟΝΤΕΣ ΟΥΔΕΙΣ

- 21) Παπαδόπουλος Κυριάκος
- 22) Παπασταματιού Γεώργιος
- 23) Πούλιος Χρίστος
- 24) Πατσίδου Δέσποινα
- 25) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
- 26) Ταρενίδης Παναγιώτης
- 27) Τοπ Ισμέτ
- 28) Τσεγγελίδης Ιωάννης
- 29) Τσέπελης Εμμανουήλ
- 30) Φανουράκης Εμμανουήλ
- 31) Φιλίππου Φίλιππος
- 32) Φωτιάδης Νικόλαος
- 33) Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ

(Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης)

(Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων)

Γίνεται μνεία ότι ο δ.σ. Κολλάρος Γεώργιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση στα Ε.Η.Δ και προσήλθε ξανά στη συνεδρίαση στη συζήτηση του 9<sup>ου</sup> Θέματος

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθ.πρωτ. 4500/28-1-2011 η οποία έχει ως εξής: Σας αναφέρω ότι με την με αριθ. Πρωτ. 52072/03-12-10 αίτησή της η ανάδοχος Κ/Ξ του παραπλεύρως έργου, αιτείται παράταση είκοσι οκτώ (28) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 31-12-10 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν. Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 5-2-10 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν στις 5-8-10. Η συμπληρωματική σύμβαση υπογράφηκε στις 16-9-10 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν στις 30-10-10. Με προηγούμενη απόφασή ας εγκρίνατε παράταση του έργου έως τις 3-12-10. Κατόπιν αυτών σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι 31-12-10, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν. 2229/94. Σας αναφέρω επίσης ότι υποβλήθηκε από τον ανάδοχο του έργου Ειδική Δήλωση Προσωρινής Διακοπής Εργασιών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 48 του Π.Δ. 609/85. Σας υποβάλλω συνημμένα τη σχετική γνώμη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την αποδοχή του περιεχομένου της εν λόγω δήλωσης από 10-12-10, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Π.Δ. 171/87.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισηγήση, καθώς 1) την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν. 2229/94, 2) τις διατάξεις του άρθρου 48 του Π.Δ. 609/85 3) τις διατάξεις του άρθρου 19 του Π.Δ. 171/87.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α) Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΩΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» «με αναθεώρηση» μέχρι 31-12-10, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν. 2229/94.

Β) Αποδοχή του περιεχομένου της δήλωσης από 10-12-10, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Π.Δ. 171/87.

Μειοψήφησαν οι δ.σ. Βασιλούδης Ηλίας, Βορίδης Δημήτριος, Καλογεράς Κρίτων, Μαζαράκης Σπύρος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Παναγιωτίδης Γρηγόρης, Πούλιος Χρίστος, Πατσίδου Δέσποινα, Τοπ Ισμέτ, και Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ διότι όπως δήλωσαν λόγω έλλειψης χρόνου δεν μπόρεσε να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος των θεμάτων αυτών.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος  
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος  
(Υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 1-3-2011  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Αμπατζή Ευθυμία