

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.10/10-6-2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 181**Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ»

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 10 Ιουνίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.23914/5-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 35 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 19) Μπένης Δημήτριος |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος | 20) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν |
| 3) Γιαννώτα Θεοδώρα | 21) Μπαντάκ Σιαμπάν |
| 4) Γκιρτζίκη Αλεξία | 22) Μποζ Ραμαδάν |
| 5) Δημούδη Χρυσούλα | 23) Ξυνίδης Αθανάσιος |
| 6) Ηλιάδης Θωμάς | 24) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 7) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 25) Παπασταματίου Γεώργιος |
| 8) Ιγιαννίδης Στέφανος | 26) Παρτσαλίδου Δέσποινα |
| 9) Καλογεράς Κρίτων | 27) Πούλιος Χρίστος |
| 10) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 28) Σδρέβανος Μαρίνος |
| 11) Καρά Αχμέτ | 29) Ταρενίδης Παναγιώτης |
| 12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 30) Τριανταφυλλίδης Κων/νος |
| 13) Κίρατζη Ερκάν | 31) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 14) Κολλάρος Γεώργιος | 32) Τσέπελης Εμμανουήλ |
| 15) Κυριακίδης Αλέξανδρος | 33) Τσιακίρογλου Σωτήριος |
| 16) Λομβαρδέας Μιχαήλ | 34) Χασάν Ογλού Ορχάν |
| 17) Λύρατζης Πασχάλης | 35) Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 18) Μούρκας Χρήστος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1) Αγκόρτσας Απόστολος | 6) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |
| 2) Γουναρίδης Στυλιανός | |
| 3) Μιχαλοπούλου Αλίκη | |
| 4) Τοπ Ισμέτ | |
| 5) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ | |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.

Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.22806/29-5-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρω ότι, με την από, 22-04-15, αίτησή του, ο ανάδοχος του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» αιτείται παράταση, έως 29-08-15, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν.

Για το εν λόγω έργο υπογράφηκε σύμβαση στις 04-02-14 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης ήταν στις 04-02-15. Με την 45/2015 απόφασή σας εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης έως τις 31-05-2015

Η υπηρεσία, έχοντας υπόψη τα καιρικά δεδομένα και συγκεκριμένα ότι από τις 05-01-2015 έως τις 21-04-2015, υπήρξαν έντονες βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες, που δεν επέτρεψαν την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, όπως προβλέπονταν στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αποδέχεται τους λόγους της παράτασης.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείριση με το Α.Π. 2937/ 15-05-2015 έγγραφό της διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της.

Κατόπιν αυτού σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «με αναθεώρηση» μέχρι 29-08-15, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.»
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς και α) τις διατάξεις παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94 β) Αίτηση με αριθμ. πρωτ.34.ΔΤΥ/12-03-15, γ) Απόφαση υπ' αριθμ293/08-10-2012 Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, τη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ» «με αναθεώρηση» μέχρι 29-08-15, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.

Ο δημοτικός σύμβουλος Ανταμπούφης Νικόλαος ψήφησε Λευκό.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 12-06-2015
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ανδρέου Μαρία - Άννα